

УТВЕРЖДЕНО:

протоколом заседания проектного комитета

от Исидоркина ком № 1


РАБОЧИЙ ПЛАН
приоритетного регионального проекта
«Дорога к дому»

Подготовил и завизировал:

Руководитель проекта:
Директор государственного областного казенного
учреждения «Центр муниципальной правовой информации»

Согласовано:

Куратор проекта:
заместитель Губернатора Новгородской области



О.В. Никифорова



И.А. Школьников

1. Сводный план мероприятий проекта

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки проекта	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель, соисполнители	Показатели, характеристика результата, вид подтверждающего документа	Бюджет, тыс. руб.	Уровень контроля
1	<p>Мероприятие. Сбор от Глав муниципальных округов, муниципальных районов, органов местного самоуправления Новгородской области информации о выбранных объектах (автомобильные дороги/участки)</p>	15.12.2020	01.08.2021	<p>Главы муниципальных округов, Главы муниципальных районов, Главы органов местного самоуправления Новгородской области Комитет по внутренней политике Новгородской области (далее – Комитет) Государственное областное казенное учреждение «Центр муниципальной правовой информации» (далее – ГОКУ «ЦМПИ»)</p>	<p>Сводный перечень автомобильных дорог (участков) выявленных по результатам мониторинга инициатив граждан</p>	0	Руководитель проекта
2	<p>Контрольная точка. Мониторинг проведения заседаний общественных Советов и итоговых собраний граждан</p>	15.12.2020	01.03.2021	<p>Главы муниципальных округов, Главы муниципальных районов,</p>	<p>Информация о выбранных объектах на заседаниях общественных Советов и собраниях граждан</p>	0	Руководитель проекта

				Главы органов местного самоуправления Новгородской области Комитет ГОКУ «ЦМПИ»			
3	Контрольная точка. Повторный выбор объекта на заседаниях общественных Советов при административных муниципальных образований и собраниях граждан	02.03.2021	01.08.2021	Главы муниципальных округов, Главы муниципальных районов, Главы органов местного самоуправления Новгородской области, Комитет ГОКУ «ЦМПИ»	Информация о выбранных объектах на заседаниях общественных Советов и собраниях граждан	0	Руководитель проекта
4	Контрольная точка. Подготовка и подписание приказа о предоставлении субсидии	01.03.2021	10.04.2021	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области (далее – Министерство)	Приказ о предоставлении субсидии	0	Функциональный заказчик Министерство Руководитель проекта
5	Контрольная точка. Подготовка проектов соглашений о предоставлении субсидии и проведение работы по их заключению	01.03.2021	06.08.2021	Министерство	Подписанные соглашения о предоставлении субсидии	340009,5	Функциональный заказчик Министерство Руководитель проекта

6	Мероприятие. Контроль сроков проведения закупок товаров и услуг	05.03.2021	31.08.2021	Главы муниципальных округов, Главы муниципальных районов, Главы органов местного самоуправления Новгородской области ГОКУ «ДМПИА»	Информация о сроках и объемах заключенных муниципальных контрактах, сведения о подрядных организациях.	0	Руководитель проекта
7	Контрольная точка. Запрос, прием и обработка отчетов о реализации ПРП «Дорога к дому», подготовка итогового отчета о реализации проекта в 2021 году		30.12.2021	Главы муниципальных округов, Главы муниципальных районов, Главы органов местного самоуправления Новгородской области, Министерство, Комитет, ГОКУ «ДМПИА»	Акт о приемки выполненных работ КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 Акт приемки законченных работ А-1 Итоговый отчет за 2021 год	0	Функциональный заказчик Министерство Руководитель проекта
8	Мероприятие. Овещание мероприятий проекта в СМИ	11.01.2021	30.12.2021	ГОКУ «ДМПИА», Министерство, Главы муниципальных округов, Главы муниципальных районов,	Публикации в средствах массовой информации о реализации проекта	0	Руководитель проекта

				<p>Главы органов местного самоуправления Новгородской области, Управление информационной политики Администрации Губернатора Новгородской области</p>			
9	<p>Мероприятие. Мониторинг публикаций реализации проекта «Дорога к дому» в средствах массовой информации, подсчет количества человеко-просмотров (новостной контент)</p>	11.01.2021	30.12.2021	<p>Главы муниципалитетов, Главы муниципальных районов, Главы органов местного самоуправления Новгородской области, ГОКУ «ИМШИ»; Управление информационной политики Администрации Губернатора Новгородской области</p>	<p>Сообщения в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и средствах массовой информации</p>	0	<p>Руководитель проекта</p>

2. Участники проекта

№ п/п	Орган государственной власти Новгородской области, орган местного самоуправления, (организация)	Роль в проекте	Фамилия Имя Отчество	Должность	Непосредственный руководитель	Коэффициент участия в проекте	Период участия в проекте	Телефон	Электронная почта
1	Правительство Новгородской области	Куратор проекта	Школьников Игорь Александрович	Заместитель Губернатора Новгородской области	Губернатор Новгородской области	1	в течение всего периода реализации проекта	8(816)2-73-65-25	Priznayu_si_a@novgor.ru
2	ГОКУ «ЦМПИ»	Руководитель проекта	Никифорова Ольга Владимировна	Директор ГОКУ «ЦМПИ»	Председатель комитета по внутренней политике Новгородской области	1	в течение всего периода реализации проекта	8(816)2-50-24-06	prmi-53@mail.ru
3	ГОКУ «ЦМПИ»	Администратор проекта	Дмитриев Людмила Анатольевна	Заместитель директора -начальник отдела развития ГОКУ «ЦМПИ»	Директор ГОКУ «ЦМПИ»	1	в течение всего периода реализации проекта	8(816)2-50-24-08	prmi-53@mail.ru
4	ГОКУ «ЦМПИ»	Участник проекта	Петров Андрей	Заместитель начальника отдела муниципального	Директор ГОКУ «ЦМПИ»	1	в течение всего		prmi-53@mail.ru

			Александр рович	развития ГОКУ «ЦМПИ»			периода реализац ии проекта	8(8162) 50-24- 08	
5	Комитет по внутренней политике Новгородской области	Участник проекта	Лебедев Виктор Евгеньевич	Председатель комитета по внутренней политике Новгородской области	Заместитель Губернатора Новгородской области		в течение всего периода реализац ии проекта	8(8162) 73-66- 91	Ive@novreg.ru
6	Министерство транспорта, дорожного хозяйства Новгородской области	Участники проекта	Мирон А.С.	Министр транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области	Первый заместитель Губернатора Новгородской области	0,33	в течение всего периода реализац ии проекта	8-927- 659-44- 95	Litvinov_AU@novreg.ru
7	Министерство транспорта, дорожного хозяйства Новгородской области	Участники проекта	Литвинов А.Ю.	Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области	Министр транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области	0,33	в течение всего периода реализац ии проекта	8-927- 659-44- 95	Litvinov_AU@novreg.ru
8	Администрации муниципальных округов Новгородской области	Участники проекта		Главы муниципальных округов Новгородской области		1	в течение всего периода реализац ии проекта		

9	Администрации муниципальных районов Новгородской области	Участники проекта		Главы муниципальных районов Новгородской области		1	в течение всего периода реализации проекта		
10	Органы местного самоуправления Новгородской области	Участники проекта		Главы органов местного самоуправления Новгородской области		1	в течение всего периода реализации проекта		
11	Управление информационной политики Администрации Губернатора Новгородской области	Участники проекта	Шестаков Н.Р.	Заместитель руководителя Администрации Губернатора Новгородской области - начальник управления информационной политики Администрации Губернатора Новгородской области	Заместитель Губернатора Новгородской области - руководитель Администрации Губернатора Новгородской области	0,166	в течение всего периода реализации проекта	73-69-10 доб.20 00	

3. План управления рисками проекта

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект	Ответственный за управление риском	Периодичность мониторинга	Мероприятия по предупреждению /минимизации / страхованию
1.	Финансовый риск – не освоение денежных средств по причине заключения муниципального контракта с недобросовестной подрядной организацией, экономии в результате проведения торгов, несостоявшийся аукцион по закупке ввиду отсутствия поданных заявок на участие, неподтвержденная стоимость объектов региональным центром	Не приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения	Средняя	Средний	Главы органов местного самоуправления Новгородской области	Ежеквартально	Повторный выбор объекта на заседаниях общественных Советов при органах местного самоуправления, собраниях граждан до 01.08.2021. Повторное заключение муниципального контракта 31.08.2021. Заключение дополнительного соглашения
2.	Организационно-управленческий риск – некачественная организация проведения общественных Советов, собраний, сходов граждан и некачественная подготовка документации	Выбор объекта без учета мнения большинства граждан	Низкая	Высокий	Главы органов местного самоуправления Новгородской области	В период проведения собраний и заключения контрактов	Осуществление контроля за ходом проведения собраний, заседаний Советов и составлением документации
3.	Экологический риск – наступление неблагоприятных погодных условий, изменение внешней среды	Невозможность ввода объекта в эксплуатацию	Средняя	Высокий	Главы органов местного самоуправления Новгородской области	В течение всего периода реализации проекта	Планирование начала выполнения работ и выполнение с учетом

							Климатических особенностей Новгородской области
4.	Эпидемиологический риск	Нелегитимность проведения итоговых собраний граждан	Средняя	Высокий	Главы органов местного самоуправления	В период проведения собраний	Внесение изменений в ЦПА в части перехода к очно-заочному голосованию при определении приоритетной инициативы

4. План коммуникаций по проекту

№ п/п	Какая информация передается	Кто передает информацию	Кому передается информация	Когда передается информация	Как передается информация
1.	Информация о выбранных объектах на заседаниях общественных Советов и собраниях граждан	участник проекта	администратору проекта	01.03.2021-03.08.2021	По электронной почте, По делу WEB
2.	Отчет о реализации проекта в муниципальном образовании	участник проекта	администратору проекта	01.04.2021 – 25.12.2021	По электронной почте, По делу WEB
3.	Отчет о реализации проекта в муниципальном образовании	участник проекта	участнику проекта	01.04.2021 – 25.12.2021	По электронной почте, По делу WEB
4.	Отчет о реализации проекта в муниципальном образовании	администратору проекта	руководитель проекта	01.04.2021 – 25.12.2021	По электронной почте, По делу WEB

4.	Итоговый отчет о реализации проекта в 2021 году	Руководитель проекта	региональный проектный офис	30.12.2021	По электронной почте, По делу/МЕР
----	---	----------------------	-----------------------------	------------	--------------------------------------
